



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| ☐ BTV Antwerpen | Tel. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brabant-Wallon | Tel. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brussel | Tel. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Hainaut | Tel. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Liège | Tel. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Limburg | Tel. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Namur / Luxembourg | Tel. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Oost-Vlaanderen | Tel. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Vlaams-Brabant | Tel. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☒ BTV West-Vlaanderen | Tel. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN: DNB
Teller nr. _____
Index: _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: 189/1603 29/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Torhanbestenweg n° 54
8210 Loppem.

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Covast.

Adres: Kortrijksesteenweg 105, 9000 Gent

INSTALLATEUR: _____

Adres: bestaand.

BTW of IK: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 24/03/2016 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle (controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB))

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning.

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning: 3x 230 V Bescherming van de aansluiting: 3p 32 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 6 mm² + 6 Alg. schakelaar: type Diff. 4p 40A/300 mA

Type van de aardelektrode: gas - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 1+6; RA: 2k inbreuk Ohm; Ri tot: 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: (5)

BESCHRIJVING:

Voeding via verdeelbord (Kruiken / Berijng / Karteel.
Kring 4. Diff 4p 40A/300 mA + 1k 3p 32 Aut.
Bord woning
1k 3p 32 Aut → Diff 4p 40A/300 mA → 3k 1p 16 Aut.
1k 2p 20 Aut
1k 2p 16 Aut.
1k 3p 25 Aut.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

① Een draadschema en situatieplan dient aanwezig te zijn ② Volledige aanduiding van de kringen naar hun bestemming ③ Voedingskabel dient een correcte bevestiging, aansluiting en afscherming te hebben ④ Deksel van het bord terug correct te bevestigen ⑤ Aardelektrode dient uitmuntbaar opgesteld te staan (aardingsonderbreker) < 30 Ohm ⑥ Hoofdequipotentiale verbindingen ontbreken ⑦ Stopcontacten met aardingspin dienen aan de algemene aarding verbonden te zijn ⑧ Soepele kabel in verloop van vaste installatie ⑨ Niet gebruikte openingen zijn af te dichten

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: _____

handtekening: _____

BESLUIT

- ☐ 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de einddraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is niet conform.
- ☒ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op datum akte + 18 maanden

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker: K.V. 189.
(nr., naam, handtekening)



voor de Directeur,

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

REGIONAAL KANTOOR

Opdrachtgever :

Covast.

*Katrijkesteenweg 1005.
9000 Gent*

Datum van verslag :

Datum van onderzoek :

Plaats van het onderzoek :

*Torhoutsesteenweg no 56
8940 Loppem*

U. ref. :

O. ref. :

TITEL:

VERSLAGNUMMER : *189/16 03 24/03*


1. Algemene beschrijving

2. Onderzoek

3. Resultaten meting

4. Vaststellingen/Nota's

5. Besluit





Beter Zeker.
Bien Sûr.

Harelbeke, 20/04/2016

Betreft: Elektriciteitskeuring in het kader van verkoop Torhoutsesteenweg 56, 8210 Zedelgem

Verwijzend naar het KB van 25 juni 2008 kunnen wij u bevestigen dat een keuring in het kader van verkoop van een wooneenheid niet noodzakelijk is in een klooster.

Zie Art. 3.01

Art. 3. Een artikel 276bis, luidend als volgt, wordt in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties ingevoegd :

« Art. 276bis - Controleonderzoek van laagspanningsinstallaties bij de verkoop van een wooneenheid

Voor de toepassing van dit artikel worden niet als wooneenheid beschouwd :

- kloosters;

Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten

Shirley Maes



Beter Zeker.
Bien Sûr.

Harelbeke, 25/04/2016

Betreft: Elektriciteitskeuring in het kader van verkoop Torhoutsesteenweg 56 (Bezinningsruimte), 8210 Zedelgem

Verwijzend naar het KB van 25 juni 2008 kunnen wij u bevestigen dat een keuring in het kader van verkoop van een wooneenheid niet noodzakelijk is in een klooster.

Zie Art. 3.01

Art. 3. Een artikel 276bis, luidend als volgt, wordt in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie ingevoegd:

« Art. 276bis – Controleonderzoek van laagspanningsinstallaties bij de verkoop van een wooneenheid

Voor de toepassing van dit artikel worden niet als wooneenheid beschouwd:

- kloosters;

Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten

Shirley Maes