

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 27/02/2025 8:51 9:30 **Uitgiftedatum verslag:** 27/02/202
Verslagnummer: 0724-250227-01

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Normec BTV

Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 011 42 18 34 E: limburg-btv@normecgroup.com Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0724

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: GEMEENTE HEERS

Adres: PAARDSKERKHOFSTRAAT 20, 3870 HEERS

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: HASPENGOUW ACADEMIE

Adres: NIEUWE STEENWEG 141, 3870 HEERS

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend

Adres: ,

BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: HASPENGOUW ACADEMIE

Adres: NIEUWE STEENWEG 141, 3870 HEERS

EAN- code: 541449206005349288

Nummer teller: 1SAG3105282469

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Academie Heers

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)

Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/01/1983 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: EXVB - Doorsnede: 4 x 16 mm²

Type aardelektrode: Onbekend

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting:


Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 14 (reserve inbegrepe)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema



Document met uitwendige invloeden: zie bijlage

Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: volgens plan in bijlage

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: zie opmerkingen

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:**Metingen en beproevingen:**

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 8,5 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 12,0 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

- 1 Wegens het ontbreken van het verslag van de gelijkvormigheidscontrole van de volledige installatie is een niet gelijkvormigheidscontrole uitgevoerd.
- 2 Het verslag van het laatste controlebezoek heeft als referentie: 0508-180122-04 en datum: 22/01/2018

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 1993 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 27/02/2020

Tijdstip van afwerking:

De technisch directeur, ir. Bart van Riel



Mededelingen:

- a) Betekenis van:
- inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek 'controle' is vastgesteld. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten) gebrek.
 - opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): nota.
- b) Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
- c) Wij vestigen uw aandacht op de Koninklijke Besluiten van 12 augustus 1993 en 4 mei 1999 die de veiligheid vastleggen waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen en installaties) moeten voldoen. Met de voorschriften van deze besluiten werd geen rekening gehouden bij dit onderzoek.
- d) Inbreuken volgens boek III van de codex over het welzijn op het werk:
De elektrische installaties op arbeidsplaatsen van voor 01/01/1983 (1/10/1981) dienen gecontroleerd te worden en te worden voorzien in boek III van de codex. Bij een controle volgens bijlage III.2-1 van de codex worden de risico's in kaart gebracht en inbreuken genoteerd. Als basis voor de identificatie van de risico's worden de actuele inzichten gebruikt, met inbegrip van de KB 08/09/2019. Hierdoor bestaat de kans dat er bij een volgende periodieke controle nieuwe inbreuken kunnen worden vastgesteld.
Verhelpen van de inbreuken op bijlage III.2-1 van de codex kan op 2 manieren: de installatie conform maken met de KB 08/09/2019 Boek 1 / risicoanalyse maken, preventiemaatregelen voorstellen, deze implementeren en opvolgen. De risicoanalyse dient te blijken dat de resterende risico's aanvaardbaar zijn. In alle gevallen is er de verplichting een risicoanalyse te stellen (KB 27/03/1998 / codex).
- e) Tenzij hierboven anders vermeld zijn er volgens de bekomen informatie geen veiligheidsinstallaties, geen kritische installaties en geen zones met ontploffingsgevaar aanwezig.

