



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw
Meulestraat 31
8730 Beernem
Ondnr BE 0831.542.002

TEL: 050 68 55 55
info@KEURteam.be
www.KEURteam.be

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: **20140520-017-015** Datum onderzoek: **20/05/2014** Agent: **Goderis D.** HK: 20/05/2015 CFM: ☐ 1/2

ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: **Feyslaan 11 ,8630 Veurne**
Opdrachtgever: **Vanhaecke Evelyne , Zuidstraat 17 , 8630 Veurne**
Bedrijf: **Woonmaatschappij IJzer &** Ond nr / IDnr: _____
Eigenaar: _____
Type lokalen: **Woning**
Doel onderzoek: **271 - Controle onderzoek**

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel:	_____	Continuïteitsmeting:	niet ok
Nominale spanning:	2 X 230V	ADS testknop:	_____
Hoofdbeveiliging:	40A	ADS foutlus:	ok
Voedingsleiding:	4 x 10 mm2	Bescherming RA OA:	niet ok
		R isolatie:	OK, > 0,5 MΩ
Elektrode type:	Pen/Baren	R aarde:	18 ohm
Aantal borden:	1	Schema's:	n.a.
Aantal stroombanen:	16	Staat vast	_____
Waarde ADS:	300mA 40A	elektrisch materieel:	ok



TOELICHTING

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1	I	Schema	Eëndraad en/of situatieschema van de installatie te voorzien of te vervolledigen en/of in drievoud op te maken. Bij een volgende controle kunnen er inbreuken op dit punt worden vastgesteld.	16; 268; 269
2	I	Metingen	De aardingspen van één of meerdere contactdozen zijn niet aangesloten op de aarding van de installatie.	86.03
3	I	Aarding	De onderbreker van de aardelektrode ontbreekt of is moeilijk of niet bereikbaar. Bij een volgende controle wordt er een hermeting uitgevoerd met open aardingsklem.	15; 28; 70.05; 86.01
4	I	Hfd. equip.	Hoofdequipotentiale verbindingen ontbreken(water-gas-afvoer-verwarming-metalen delen) , zijn niet geel/groen en/of de doorsnede is niet minimum 6mm².	28; 70.04; 72; 78.05; 86.05
5	I	Bescherm Geleid	De beschermingsgeleider moet over de hele installatie verdeeld worden.	70.06; 86.02; 86.04
6	I	Contactdozen / Schakelaars	De aardingspen van één of meerdere contactdozen zijn niet aangesloten op de aarding van de installatie.	86.03

BESLUIT

De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór **20/05/2015**

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden. Alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Het is niet uitgesloten dat er bij herkeuring bijkomende inbreuken worden vastgesteld. Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

ADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur:

Goderis D.

