

BTV West-Vlaanderen
Jan Breydelstraat 98
8530 HARELBEKE
056 70 54 05
056 70 54 22
btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
DIENST BOEKHOUDING

KONING LEOPOLD III LAAN 41
8200 SINT-ANDRIES

HARELBEKE, 4 augustus 2015

O/Ref. : 2016/5/CT09319604/CTR005681/A0049 K09319604/F001/J5/H2/SM/ZWVL010344
U/Ref. :
Tel. : 050 40 71 80
Fax : 050 40 71 00
Verslagnr. : 212-150518-03 - 212-140521-05

- ☒ Controle van goede werking installatie Haspels - Hydranten
☐ Conformiteitonderzoek installatie Haspels - Hydranten (rubriek 2.1)

☐ Indienststelling ☒ periodiciteit: jaarlijks

Datum van onderzoek : 18/05/15
Plaats van onderzoek : ABDIJBKESTRAAT 9
8200 SINT-ANDRIES

Gebruiker van de installatie : Idem
Aanwezige personen : -
Installateur : Niet gekend
Volgende controle moet plaatsvinden vóór : 18/05/16
Onderzocht installatiedeel : zie 1.1

1. **BESCHRIJVING EN KENMERKEN**

1.1 **Uitrusting :**

<u>Haspel / hydrant</u> Merk - type	<u>Locatie / nr.</u>	<u>Kenmerken</u> Diameter en van de lans <u>D [mm]</u>	<u>Kenmerken</u> Lengte van de lans <u>L [m]</u>	<u>Vaststellingen (rubriek 4.1)</u> <u>Nr.</u>
Sidi-devider	1-GLV	25	20	-
Sidi-devider	2-GLV	25	20	-
Sidi-devider	3-1ste verdieping	25	20	1. (spuitkop) Pictogram terug te plaatsen
Sidi-devider	4-1ste verdieping	25	20	-
Sidi-devider	5-2de verdieping	25	20	-
Sidi-devider	6-2de verdieping	25	20	-

Verslagnummer : **212-150518-03 - 212-140521-05**

Pag. 2 / 3

Sidi-devider	7-3de verdieping	25	20	-
Sidi-devider	8-3de verdieping	25	20	-

1.2 Hoofdleiding:

- Aansluiting op net ☐ openbaar - ☒ particulier
- Sectie: [mm²]
- Materiaal : ☒ STAAL – ☐ PEHD (Polyethyleen) – ☐ andere :
- Statische druk: [bar of 10⁵ Pa]

2. ONDERZOEK

2.1 Indien het een conformiteitonderzoek betreft wordt deze uitgevoerd volgens :

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van:

- ☐ Bijzondere voorschriften van de norm NBN EN 671-1.
- ☐ Bijzondere voorschriften van het K.B. van 7 juli 1994 en wijzigingen, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.(bijlage 2,3 ,4 en 6)
- ☐ Bijzondere voorschriften van het K.B. van 06.11.1979, Ziekenhuizen.
- ☐ Bijzondere voorschriften van BVR 11/12/2009 houdende wijziging van bepalingen betreffende de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen.
- ☐ Bijzondere voorschriften van het Besluit van 2/04/2009 (BS 14/07/2009) Huisvesting bejaarde personen (rustoord) Hoofdstad Stad Brussel deze erkend door de Franse commissie (COCOF)
- ☐ Bijzondere voorschriften van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende Toeristische logies (hotels, vakantie logies, gastenkamers) BVR 05/12/2012 (BS 23/11/2012)
- ☐ Andere

2.2 Ons nazicht heeft betrekking tot :

- ☒ Staat en werking van afsluitkraan.
- ☒ Staat en werking van de slang.
- ☒ Algemene staat van de leiding.
- ☒ Algemene staat van DSP halfkoppeling (voor aansluiting persslangen brandweer)
- ☒ Aanduidingen (pictogrammen) van de haspels en (of) hydranten.
- ☒ Aanwezigheid van de bedieningsinstructies.
- ☒ Bereikbaarheid van de haspels en (of) hydranten.
- ☒ Visueel nazicht van de worplengte.
- ☒ Bereikbaarheid van ieder punt in een compartiment door de waterstraal.
- ☐ Aanwezigheid en goede werking van de manometers.
- ☒ Nazicht van de "open" stand van afsluiters en afsluitmondstukken met hun respectievelijke verzegeling.
- ☒ Bevestiging en stabiliteit van de apparaten.
- ☒ Nazicht op eventuele lekken.(haspel, straalpijp, toevoerafsluiter, e.a....)

Verslagnummer : 212-150518-03 - 212-140521-05

Pag. 3 / 3

3. MEETRESULTATEN

3.1 ☒ **Niet van toepassing**

3.2 ☐ **Druk & debiet (enkel bij conformiteitonderzoek):**

- Datum en uur van de metingen:
- Statische druk v/d meest begunstigde hydrant (dicht bij de watertoevoer): bar.
- Statische druk v/d minst begunstigde hydrant, verst afgelegen van de watertoevoer: bar.
- Resterende druk v/d minst begunstigde haspel, nr. / bar
- Debiet ter hoogte van hydrant-haspel nr. / m³/uur, gedurende u.

4. VASTSTELLINGEN EN NOTA'S (zie rubriek beschrijving 1.1)

4.1 Vaststellingen

Muurhaspels

1. Er werd bij bediening van de haspels een lek vastgesteld.

4.2 Nota's

- Huidig onderzoek omvat behoudens uitgevoerde metingen het nazicht van de normaal bereikbare gedeelten van de installatie.
- De eisen van de brandweer dienen worden opgevolgd.
- Geen gebruik maken van de brandhaspels voor andere doeleinden, enkel voor preventie.
- Een lid van de instelling moet bevoegd zijn om de voorzieningen ingeval van interventie te gebruiken.
- Nazicht autonomie druk van alle pompen maakt geen deel uit van het onderzoek.(*schrappen als niet van toepassing*)
- Nazicht ontwerp maakt geen deel uit van het onderzoek.(*schrappen als niet van toepassing*)

5. BESLUIT

- ☐ A. De installatie bevindt zich in goede staat van werking.
- ☒ B. Buiten de bovenvermelde vaststellingen, is de installatie in goede werking. Er dient gevolg gegeven te worden aan deze vaststellingen.(periodieke controle)
- ☐ C. De installatie is niet in goede staat van werking, zie vaststellingen.
- ☐ D. De installatie is in overeenstemming met de voorschriften vermeld onder rubriek "2.1".
- ☐ E. De installatie is niet in overeenstemming met de voorschriften vermeld onder rubriek "2.1", zie vaststellingen.

6. MEDEDELINGEN

1. Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.
2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.

De agent-onderzoeker,
0212 KENNETH SOETE

vr. De Directeur,
Ing CAILLIAU G., Sectormanager