

Regionaal kantoor
Jan Breydelstraat 98
8530 HARELBEKE
T : 056/70.54.05
F : 056/70.54.22
E-mail : btv.zwestvlaanderen@btvcontrol.be

**COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN**

T.a.v. Dhr. Chris Matton
Harelbekestraat 27

8540 DEERLIJK

Harelbeke, 28.09.2009

O/Ref. : 9367633/5/25J2/H1/BZA/JPL/DD - ZWVL015625

U/Ref. : Dhr. Chris Matton 056/69.47.31

Tel. : 056/69.47.20

Fax : 056/69.47.21

Verslagnr. : 53/090311/03

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

☐ Indienstelling ☒ Periodiciteit : **25-jaarlijks**

Datum van onderzoek : 11.03.2009 + 22.09.2009
Plaats van onderzoek : Pastorij Sint-Lodewijk, Kapelstraat 5, 8540 Sint-Lodewijk
Gebruiker van de installatie : Pastorij Sint-Lodewijk, Kapelstraat 5, 8540 Sint-Lodewijk
Aanwezige personen : Dhr. Dewulf Frans (056/777605)
Installateur : -
Stroomleverende maatschappij : Eandis
Volgende controle moet plaatsvinden vóór : 11.03.2024

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Onderzocht installatiedeel : Pastorijwoning behoudens elektrische apparaten
1. Toepassing van AREI : art 86-87
2. Systeem van aardverbinding : TT Net
3. Uitwendige invloedsfactoren : Geen bijzondere uitwendige invloedsfactoren aanwezig
4. Type van aardelektrode : Baren
5. Bedrijfsspanning : 2 x 230 V.
6. Beschrijving van de stroomkringen : Zie in bijlage stroomkringen : 1
: Zie in bijlage elektrische apparaten : -
7. Aansluiting op H.S. cabine : Nee

2. ONDERZOEK

Onderzoek volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van hieronder vermelde voorschriften. Nagaan of de installaties voldoen aan volgende punten :

- ☐ A. Algemeen reglement v/d Arbeidsbescherming ARAB (inst. voor 1/1/83)
☒ B. Algemeen reglement op de elektrische installaties AREI
☐ C. Bijzondere voorschriften van de stroomleverende maatschappij
☐ D. Bijzondere voorschriften van brandverzekeraars (BVVO) 01/04/86
☐ E. Bijzondere voorschriften van

3. MEETRESULTATEN

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Verspreidingsweerstand van de aardelektrode | : 17 Ohm |
| 2. Algemeen isolatieniveau | : 7 Mgh |
| Isolatieniveau per stroombaan | : Zie in bijlage stroomkringen : 1 |
| 3. Werking van de differentieelschakelaars | : Zie inbreuken |

4. INBREUKEN EN NOTA'S

4.1. Inbreuken

1. De werking via testknop van de verliesstroomschakelaar, is negatief (art 85 AREI).
2. Niet gebruikte opening(en) in het bord, zijn niet afgedicht. (art 49 & 248 AREI).

4.2. Nota's

- Geen.

5. BESLUIT

- ☐ A. De elektrische installatie voldoet aan de hoger vermelde voorschriften.
- ☒ B. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften. De werken die nodig zijn om de overtredingen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft geen gevaar vormt voor de personen of de goederen.
- ☐ C. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften.

6. CERTIFICAAT VOOR DE BRANDVERZEKERING

Het certificaat is niet nodig.

7. MEDEDELINGEN

1. Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.
2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
3. Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door: (naam van de onderaannemer) (facultatief).
4. Wij vestigen uw aandacht op Koninklijke Besluiten van 12 augustus 1993 en 4 mei 1998 die de veiligheidsvoorschriften vastleggen waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen en installaties) moeten voldoen. Met de voorschriften van deze besluiten werd geen rekening gehouden bij dit onderzoek.

Bijlage: Tabellen stroomkringen nrs. : 1
Tabellen elektrische apparaten nrs. : -

De agent-onderzoeker,
53 DEWAELE D.

vr. de Directeur,
Ing. CAILLIAU G., Sectormanager